

Predbežný harmonogram prác

STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o.

Identif. Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Štvrť. 2.2019 apr	máj	Štvrť. 3. 2019 júl	sep	Štvrť. 4. 2019 okt	Štvrť. 1. 2020	mar	Štvrť. 2. 2020 apr	Štvrť. 3.2020 júl
1 Preventívno - ambulancné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s.	469 dni	Str 20.3.19	Ut 30.6.20									
2 Prezatie staveniska a mobilizácia	12 dni	Str 20.3.19	Št 31.3.19	20.3	31.3							
3 Zariadenie staveniska	dni	21.3.19	Ut 9.4.19									
4 Prípravné práce a odhumusovanie	16 dni	Po 25.3.19	Ut 9.4.19	25.3	9.4							
5 Bunkovisko	12 dni	Št 21.3.19	Po 1.4.19	21.3	1.4							
6 Oplotenie	5 dni	Ut 26.3.19	So 30.3.19	26.3	30.3							
7 Dočasne dopravné značenie	16 dni	Po 25.3.19	Ut 9.4.19	25.3	9.4							
8 Úprava vjazdu pre sanitky do urgentu	12 dni	Po 25.3.19	Pi 5.4.19	25.3	5.4							
9 Úprava vjazdu do areálu (brána)	12 dni	Po 25.3.19	Pi 5.4.19	25.3	5.4							
10 SO 332 - Prekládka inžinierskych sietí	36 dni	Po 25.3.19	Po 29.4.19	1	1							
11 Telekom	14 dni	Po 25.3.19	Ne 7.4.19	25.3	7.4							
12 Vodovod	28 dni	Ut 2.4.19	Po 29.4.19	2.4	29.4							
SO 319 Zemné, búracie práce, výkop stavebnej jamy SO 329 - NN prípojka SO 327 - Kanalizačná prípojka SO 320	31 dni	Str 10.4.19	Pi 10.5.19	10.4	10.5							
Prístavba budovy SÚSCCH a.s.	dni 375	1.4.19	Po 13.3.20	1.4					26.11			
Zabezpečenie stavebnej jamy - Berlínska stena Pilóty	dni 30	8.4.19	Po 16.4.20								13.3	
Základové pásy a štrkový násyp	30 dni	8.4.19	Str 7.5.19	8.4	7.5							
Základová doska	dni 14	1.5.19	Po 30.5.19	1.5	30.5							
Monolit - železobetónové konštrukcie (steny, stĺpy, stropy)	130 dni	6.5.19	So 2.6.19	6.5	2.6							
Hydroizolácia spodnej stavby	58 dni	1.6.19	Po 14.6.19	1.6	14.6							
HSV práce (Omietky, KZS, potery, murované konštrukcie)	170 dni	10.6.19	Št 17.10.19	10.6				17.10				
Strecha + klampiarske výrobky Montáž okien Prevetrávaná fasáda	42 dni	1.8.19	Št 27.9.19	1.8				27.9				
	dni 120	1.8.19	Št 17.1.20	1.8					17.1			
	dni	10.10.19	Ut 20.11.19	10.10				10.10	20.11			
		1.10.19	Ut 15.11.19	1.10				1.10	15.11			
		1.10.19	Po 28.1.20	1.10						28.1		
PSV práce (SDK konštrukcie, stolárske výrobky, interiérové dvere, povrchové konštrukcie, zámočnicke konštrukcie, malby a nátery)	154 dni	14.10.19	15.3.20					14.10			15.3	
28 Elektroinštalácie	135 dni	Pi 1.11.19	Po 14.3.20					1.11			14.3	
29 Medicionálne plyny	135 dni	14.10.19	Po 25.2.20					14.10		25.2		
30 ZTI	154 dni	14.10.19	Ut 15.3.20					14.10			15.3	
31 Kúrenie	80 dni	1.10.19	Po 19.12.19				1.10		19.12			
32 Vzduchotechnika	154 dni	14.10.19	Ut 15.3.20					14.10			15.3	
33 PS 03 - Plynová kotolňa a plynofikácia	163 dni	1.10.19	Po 11.3.20					1.10			11.3	
34 Meranie a regulácia	80 dni	11.11.19	Po 29.1.20					11.11		29.1		
35 Plynofikácia	20 dni	21.10.19	Po 9.11.19					21.10		9.11		
36 Vykurovanie a chladenie	90 dni	4.11.19	Ut 1.2.20					4.11		1.2		
37 Zdroj chladu	30 dni	1.10.19	Po 30.10.19					1.10		30.10		
38 Plynofikácia + uzemnenie plynovodu	10 dni	2.3.20	Št 11.3.20					2.3		11.3		
39 Zahájenie preberania a odovzdávanie do predbežného užívania	29 dni	19.3.20	Št 16.4.20					19.3		16.4		
40 Komplexné skúšky	2 dni	19.3.20	Pi 20.3.20					19.3		20.3		
41 Predčasné užívanie	21 dni	20.3.20	Pi 9.4.20					20.3		9.4		
42 Presťahovanie	7 dni	10.4.20	Po 16.4.20					10.4		16.4		
43 SO 322 - Odkanalizovanie parkoviska	90 dni	15.4.19	Po 19.3.20	15.4						19.3		
44 SO 321, 323, 324, 325 - Spevnené plochy	120 dni	21.10.19	Pi 19.3.20					21.10		19.3		
45 SO 326 - Sádové úpravy	28 dni	21.2.20	Po 19.3.20							19.3		
46 SO 328 - Vodovodná prípojka	60 dni	1.4.19	Po 31.5.19	1.4		31.5						
47 SO 330 - Vonkajšie osvetlenie	56 dni	1.4.19	Pi 14.3.20	1.4								
48 SO 331 - Úpravy prízemnia budovy SÚSCCH a.s.	75 dni	17.4.20	Pi 30.6.20								14.3	
49 Búracie práce	20 dni	17.4.20	Pi 6.5.20									
50 Murované konštrukcie	25 dni	1.5.20	Po 25.5.20									
51 Vnútorne omietky	18 dni	25.5.20	Št 11.6.20									
52 SDK priečky	45 dni	7.5.20	Po 20.6.20									
53 Konštrukcie stolárske	20 dni	1.6.20	Pi 20.6.20									
54 Povrchové úpravy stien a podláh (keramika a PVC)	45 dni	15.5.20	Str 28.6.20									
55 Elektroinštalácie	61 dni	29.4.20	Str 28.6.20									
56 Medicionálne plyny	61 dni	29.4.20	Str 28.6.20									
57 ZTI	61 dni	29.4.20	Str 28.6.20									
58 Kúrenie	61 dni	29.4.20	Str 28.6.20									
59 Vzduchotechnika	61 dni	29.4.20	Po 28.6.20									
60 Odovzdávanie diela	2 dni	29.6.20	Po 30.6.20									
61 Komplexné skúšky	1 deň	29.6.20	Ut 29.6.20									
62 Protokolárne/odovzdávanie diela a dokumentácie DSV	1 deň	30.6.20	30.6.20									

Projekt: Podrobný Harmonogram
 Dátum: Ut 19.3.19
 Ing. Maroš Kunč prokurista

Úloha Rozdeliť

Medzník Súhrn

Súhrn projektu !
 Neaktívna úloha

!! Neaktívny medzník
 Neaktívny súhrn

Manuálna úloha Iba
 trvanie

Iba začiatok
 Iba dokončít

Externé úlohy Externý
 medzník O

Termin
 Priebeh

Pozemné inžinierske stavitelstvo s.r.o.
 Ing. Miroslav Španner prokurista
 IČO: 47822222
 IČ DPH: SK2020/179691