

Harmonogram výstavby: Multifunkčná hala, xxxxx

Týždeň/ St. činnosť	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Príprava územia, ZS	■	■	■													
Zemné práce	■	■	■													
Priľoty			■	■	■											
Zák. pásy, pátky, uzemnenie			■	■	■											
Montáž OK haly					■	■	■	■	■							
Montáž strešného pláštia					■	■	■	■	■							
Lažatá rozvody v hale					■	■	■	■	■							
DT25,30,40							■	■	■							
Podklad pod ZD								■	■	■						
Betonáž ZD									■	■	■					
Opláštenie OK									■	■	■	■	■	■	■	■
Stĺpy a piliere zo ŽB									■	■	■	■	■	■	■	■
Zvislé konštrukcie murované									■	■	■	■	■	■	■	■
ŽB strop										■	■	■	■	■	■	■
Vnútorné omietky, poter											■	■	■	■	■	■
Obklady, dlažby, maľby												■	■	■	■	■
Výplne otvorov												■	■	■	■	■
Podlahy šport PVC													■	■	■	■
Kanalizácia dažďová													■	■	■	■
Kanalizácia splašková													■	■	■	■
Vodovod													■	■	■	■
ZT													■	■	■	■
Vykurovania													■	■	■	■
ELI, bleskozvod													■	■	■	■
Prípojka NN													■	■	■	■
EPR													■	■	■	■
Vetranie													■	■	■	■
Vyčistenie objektu														■	■	■

Dňa: 05-07.2013

PLOMATIC, s.r.o.  
 IČO: 26207431  
 BELUŠA