



Názov operačného programu: Operačný program Bratislavský kraj

MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

Názov projektu	Obnova cyklistickej trasy Ivanka pri Dunaji - mohyla
Kód ITMS	22310120077
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Obec Ivanka pri Dunaji
Operačný program	2230002 Operačný program Bratislavský kraj
Prioritná os	Prioritná os 1 - Infraštruktúra
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídiel
Kód výzvy	OPBK/2013/1.1/10
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	záverečná
Poradové číslo monitorovacej správy	4
Monitorované obdobie	08/2015 - 09/2015

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región xxxxx		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Senec	Ivanka pri Dunaji	Štefánikova	12
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	06/2013	06/2013	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	09/2015	09/2015	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	301 691,71	301 691,71	100,00

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
HA 01 SO 101 - Cyklistická trasa	07/2015	07/2015	08/2015	08/2015
HA 02 SO 102 - Mobiliár	07/2015	07/2015	08/2015	08/2015
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	06/2013	06/2013	09/2015	09/2015
Publicita a informovanosť	05/2015	05/2015	09/2015	09/2015

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
HA 01 SO 101 - Cyklistická trasa	278 773,70	278 773,70	278 773,70	0,00	100,00	100,00
HA 02 SO 102 - Mobiliár	22 702,01	22 702,01	22 702,01	0,00	100,00	100,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	216,00	216,00	216,00	0,00	100,00	100,00
Spolu	301 691,71	301 691,71	301 691,71	0,00	100,00	100,00

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
			Plánovaný stav	Skutočný stav		
Hlavné aktivity						
HA 01 SO 101 - Cyklistická trasa	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	km		1,608	1,608	100,00
HA 01 SO 101 - Cyklistická trasa	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet		2	2	100,00
HA 02 SO 102 - Mobiliár	Počet technicky zhodnotených objektov	počet		1	1	100,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	km	0	1,608	1,608	100,00
Výsledok	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet	0	2	2	100,00
Výsledok	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	1	1	100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	km	0	1,608	1,608	100,00

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet		0	2	2 100,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
HA 01 SO 101 - Cyklistická trasa	Projekt sa začal realizovať prebratím staveniska a hlásením o začatí realizácie projektu dňa 1.7.2015. Aktivita prebehla v súlade s časovým harmonogramom aj rozpočtom a bola ukončená Zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby dňa 31.8.2015.
HA 02 SO 102 - Mobiliár	Projekt sa začal realizovať prebratím staveniska a hlásením o začatí realizácie projektu dňa 1.7.2015. Aktivita prebehla v súlade s časovým harmonogramom aj rozpočtom a bola ukončená Zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby dňa 31.8.2015.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Projekt sa začal realizovať prebratím staveniska a hlásením o začatí realizácie projektu dňa 1.7.2015. Bol uzavretý dodatok č. 2 k Zmluve NFP, ktorý upravuje harmonogram projektu a rozpočet. Fyzická realizácia projektu bola ukončená 31.8.2015 Zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby. V mesiaci september prebiehala ešte podporná aktivita riadenie projektu, v rámci ktorej sa projekt ukončil administratívne. Prebehla kolaudácia, zaradenie stavby do majetku a úhrada faktúr. Projekt prebehol v súlade so Zmluvou NFP po časovej, vecnej aj finančnej stránke.
Publicita a informovanosť	Aktivita prebieha v súlade s manuálom informovania a publicity. Bola osadená informačná tabuľa aj trvalá vysvetľujúca tabuľa v mieste realizácie projektu a počas realizácie bola priebežne vytváraná fotodokumentácia.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Publicita projektu je zabezpečovaná v súlade s manuálom informovania a publicity. V mieste realizácie projektu bola osadená informačná tabuľa, ktorá informuje verejnosť o realizácii projektu a bola priebežne vytváraná fotodokumentácia staveniska. Po ukončení realizácie projektu bola osadená trvalá vysvetľujúca tabuľa.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov

15. Doplnujúce informácie**16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ZoP (v EUR)	2015			0,00	301 691,71
Oprávnené výdavky deklarovane v ZoP (v EUR)	2016		0,00		

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby s prílohami
2	Protokol o zaradení majetku
3	Inventárne karty majetku
4	Kolaudačné rozhodnutie
5	Poistná zmluva, potvrdenie o úhrade poistného
6	Fotodokumentácia
7	Informačný list
8	Dokumentácia k mobiliáru

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:.....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:..... Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón:.....