



Názov operačného programu: OP Životné prostredie

## NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Vybudovanie prevádzky na výrobu biopeliet
Kód ITMS	24140110264
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Obec Dolný Chotár
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie
Prioritná os	Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo
Opatrenie	4.1 Odpadové hospodárstvo
Kód výzvy	OPZP-P04-11 -3
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Poradové číslo následnej monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	11/2015-10/2016

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Galanta	Dolný Chotár		45
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		Q áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	Q áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno Q nie
Marginalizované rómske komunity	Q áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno Q nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít	05/2009		05/2009
Ukončenie realizácie aktivít	05/2015		05/2015
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie
	2 202 071,01	2 182 905,54	99,13

#### 4. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	6	6	6
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných	počet	0	1	1	1
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	215	215	199
Výsledok	Zateplená plocha	m <sup>2</sup>	0	3 822,47	3 822,47	3 822,47
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	1 656		1 030
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	6		6
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	52,5		50,13

#### 5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---	---------------

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných	počet	0	1		1
Výsledok	Zateplená plocha	m <sup>2</sup>	0	3 822,47	3 822,47	3 822,47
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	1 656		1 030
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	6		6

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	6	6	6
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	215	215	199
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	52,5		50,13

## 6. Udržateľnosť projektu

Výsledkom realizácie aktivít predmetného projektu bolo vybudovanie prevádzky na výrobu peliet biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dolný Chotár. Vecnou náplňou projektu bola stavebná časť - rekonštrukcia prevádzkovej haly a technologická časť-obstaranie peletovacej linky, mostovej váhy a ďalších technických zariadení potrebných na zabezpečenie výroby biopeliet.

Týmto prijímateľ pomoci naplnil stanovené ukazovatele výsledku projektu, a to ukazovateľ - počet vybudovaných

zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý sa oproti východiskovému stavu zvýšil na hodnotu

1, ukazovateľ - zateplená plocha, ktorého hodnota predstavovala 3 822,47 m<sup>2</sup> a tiež ukazovateľ - počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi, ktorý dosiahol plánovanú hodnotu 6. V sledovanom

monitorovanom období sa hodnoty uvedených indikátorov výsledku zachovali. Okrem týchto ukazovateľov výsledku

prijímateľ sledoval aj plnenie ukazovateľa - počet žien využívajúcich výsledky projektu, ktorý však ku koncu

monitorovaného obdobia nedosiahol plánovanú hodnotu 215 žien, ale len 199, vzhľadom na to, že v obci Dolný Chotár

došlo k poklesu celkového počtu obyvateľov vrátane žien väčškovou mierou

áno  nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v

ti

áno  nie

## 7. Dopady projektu

Vybudovanie prevádzky na výrobu biopeliet sa premietlo do hodnôt ukazovateľov dopadu projektu. V rámci ukazovateľov dopadu prijímateľ pomoci predpokladal vytvorenie 6 nových pracovných miest. S účinnosťou od 15. 05. 2015 obec v súvislosti s projektom vytvorila 6 pracovných miest. V prílohe č. 2 tejto správy sú priložené pracovné zmluvy (7 ks; 1 zamestnanec v priebehu r. 2016 ukončil pracovný pomer). Predmetné pracovné miesta boli zachované počas celého monitorovacieho obdobia.

Počet novovytvorených pracovných miest bol zároveň dopadovým indikátorom relevantným pre HP trvalo udržateľný rozvoj a tiež HP rovnosť príležitostí. Generovanie spomínaných 6 pracovných miest tak naplnilo aj ukazovateľ týkajúci sa daných horizontálnych priorít.

Ďalším ukazovateľom dopadu projektu bol ukazovateľ - Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov. V čase prípravy a predloženia projektu na Riadiaci orgán pre OPŽP obec predpokladala jeho hodnotu na úrovni 1 656 t/rok. Za monitorované obdobie ukazovateľ dosiahol 1030 t/rok. Dôvody nižšieho množstva zhodnotených BRO sú nasledovné:

- sledované monitorovacie obdobie je len prvým rokom fungovania prevádzky na výrobu biopeliet  
- obec Dolný Chotár potrebovala biopelieť len na vykurovanie jestvujúcich verejných budov vo vlastníctve obce, t. j. obecný úrad, budova materskej školy a kultúrny dom/spoločenská miestnosť; nové verejné objekty (kostol, základná škola a telocvičňa pri ZŠ) ešte nie sú vybudované; v zmysle Výpočtu spotreby paliva potreba biopeliet na vykurovanie jestvujúcich verejných objektov v obci Dolný Chotár predstavuje 576,40 t/rok; výpočet bol predložený ako príloha k žiadosti o NFP.

V prílohe č. 2 tejto správy je predložená dokumentácia týkajúca sa kvantifikácie ukazovateľa - Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov.

Uvedený ukazovateľ má relevanciu aj k HP trvalo udržateľný rozvoj. Jeho plánovaná hodnota nebola dosiahnutá, za sledované monitorované obdobie činila 1030 t/rok.

Ďalším ukazovateľom dopadu bol ukazovateľ - Podiel žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu. Plánovaná hodnota tohto ukazovateľa činila 52,5 % a skutočnosť zodpovedala 50,13 %. Nižšie ako predpokladané plnenie tohto ukazovateľa bolo zapríčinené poklesom celkového počtu obyvateľstva v obci v porovnaní so stavom v čase predkladania žiadosti o NFP, pričom väčší pokles bol zaznamenaný práve v skupine žien.

Predmetný ukazovateľ dopadu sa vzťahuje aj k HP rovnosť príležitostí, jeho hodnota ku koncu monitorovaného obdobia predstavovala už spomínaných 50,13 %.

V prílohe č. 2 tejto správy je predložené čestné vyhlásenie o počte obyvateľstva v obci Dolný Chotár k 31. 10. 2016.

Z celospoločenského pohľadu projekt je prínosom pre rozvoj príslušnej lokality, a to z hľadiska zlepšenia kvality ŽP a kreovania nových pracovných príležitostí v obci.

## 8. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	91 557,97
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	- 91 557,97
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie (v EUR)	- 91 557,97

## 9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	6
Počet udržaných pracovných miest	6

## 10. Doplnujúce informácie

Doplnujúce informácie sú relevantné k tabuľke č. 8 Príjmy projektu.

Predmetný projekt v pravom slova zmysle negeneruje príjmy. Výstupy projektu - vyrobené biopelety - obec používala len na zabezpečenie vlastných potrieb, a to na vykurovanie jestvujúcich verejných budov vo vlastníctve obce. Obec s nimi nevstupovala na trh.

Celkové príjmy v monitorovanom období: 0 EUR

Prevádzkové výdavky (kvantifikované v monitorovanom období od 01. 06. 2015 do 31. 10. 2016) zahŕňajú tieto položky:

- Spotreba elektriny, opravy a údržba, materiál, poplatky, komunálny odpad: 20 909,77 EUR

- Nájomné za prenajaté priestory: 450,00 EUR

- Mzdové výdavky: 61 133,89 EUR

- Poistné (kvantifikované od decembra 2014): 9 064,31 EUR Prevádzkové výdavky spolu v monitorovanom období: 91 557,97 EUR

Identicky sú kvantifikované kumulované čisté príjmy od začiatku realizácie projektu.

Hodnoty sú vrátane DPH; nakoľko obec nie je platcom DPH.

Doplnujúce informácie relevantné k publicite projektu:

Trvalá vysvetľujúca tabuľa bola umiestnená na hale na výrobu biopeliet počas celého monitorovacieho obdobia. Taktiež na obstaranej technike a strojoch boli umiestnené samolepky obsahujúce informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu OPŽP.

**11. Zoznam príloh k monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1	Fotodokumentácia k publicite a informovanosti projektu
2	Dokumenty preukazujúce dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu
3	Dokumenty preukazujúce hodnoty v tabuľke č. 8 Príjmy projektu
4	Poistné zmluvy

## 12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:.....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:..... Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón:.....