



Názov operačného programu: OP Životné prostredie

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

Názov projektu	Vybudovanie prevádzky na výrobu biopeliet
Kód ITMS	24140110264
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Obec Dolný Chotár
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie
Prioritná os	Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo
Opatrenie	4.1 Odpadové hospodárstvo
Kód výzvy	OPZP-PO4-11-3
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Poradové číslo následnej monitorovacej správy	2
Monitorované obdobie	11/2016 - 10/2017

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Galanta	Dolný Chotár		45
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	05/2009		05/2009
Ukončenie realizácie aktivít projektu	05/2015		05/2015
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)		Stav realizácie projektu (v %)
	2 202 071,01		99,13
	2 182 905,54		

4. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	6	6	4
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	1	1	1
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	215	215	197
Výsledok	Zateplená plocha	m2	0	3 822,47	3 822,47	3 822,47
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	1 656		881
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	6		4
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	52,5		50,13

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---	---------------

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	1	1	1
Výsledok	Zateplená plocha	m2	0	3 822,47	3 822,47	3 822,47
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	1 656		881
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	6		4

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---	---------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	6	6	4
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	215	215	197
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	52,5		50,13

6. Udržateľnosť projektu

V rámci tohto bodu nie sú doplnené žiadne informácie. Platia informácie uvedené v pôvodnej následnej monitorovacej správe č. 2.

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

7. Dopady projektu

V rámci tohto bodu je uvedené doplnenie informácií k projektu v zmysle požiadavky RO pre OPŽP na doplnenie NMS č. 2:

K bodu 8:

Prijímateľ pomoci plánuje, že do ukončenia následného monitorovania projektu (do 10/2020) nové verejné objekty - kostol, základná škola a telocvičňa pri ZŠ by mali byť vybudované za predpokladu dostatku finančných prostriedkov. Je tak predpoklad, že ukazovateľ dopadu - Množstvo zhodnotených BRO by mal byť naplnený.

Proces zhodnocovania BRO sa realizuje prostredníctvom peletovacej linky od spoločnosti T&T Technik KFT, ktorá sa skladá z týchto častí: rozviazač a drvič, dávkovacie zariadenie, zbierací dopravník, zásobovací dopravník, šrotovník, cyklón s rotačným podávačom, šnekový dopravník, miešacie zariadenie - turniket, lis s maticami 6-8-10 mm, predchladič peliet, korčekový dopravník, chladíč peliet, zásobník na pelety, expedičný zásobník, baliace zariadenie, baliace zariadenie do vriec, odsávacie zariadenie.

Vstupný materiál prechádza jednotlivými časťami. Najskôr sa vykonáva drvenie materiálu do stavu vhodného na šrotovanie. Upravená hmota sa potom dostáva do šrotovníka. V ďalšom parciálnom zariadení dochádza k odčleneniu vzduchu od mechanicky upravenej hmoty a tiež k odstráneniu prípadných nežiaducich látok a prímiesí. Turniket ďalej zabezpečuje vhodnú koexistenciu peletovacej hmoty. Takto upravená hmota je presunutá k peletovaciemu lisu, kde cez špeciálne zariadenie je pretláčaná prostredníctvom vysokého tlaku a následne zlisované pelety sú zrezávané na požadovanú dĺžku. V priebehu lisovania sa biomasa prehrieva, vyrobené pelety sa preto presúvajú do chladíča. Potom sa pelety dostávajú do zásobníkov. Na konci peletovacej linky je tzv. baliace zariadenie, kde dochádza k baleniu hotových peliet.

Na váženie vstupného materiálu je využívaná mostová váha, ktorá sa nachádza v areáli prevádzky na výrobu peliet.

K bodu 9:

S cieľom obsadiť uvoľnené pracovné miesta a naplniť tak sledované ukazovatele týkajúce sa zamestnanosti prijímateľ pomoci intenzívne hľadá vhodné pracovné sily zabezpečujúce obsluhu technických zariadení. Za týmto účelom prijímateľ v priebehu sledovaného monitorovaného obdobia vykonal tieto aktivity:

- na úradnej tabuli v obci Dolný Chotár umiestnil oznam, v ktorom sa uvádza, že obec hľadá 2 zamestnancov na uvoľnené pracovné miesta v prevádzke na výrobu peliet,
- prostredníctvom verejného rozhlasu vyhlásil oznam, že obec hľadá 2 zamestnancov na uvoľnené pracovné miesta v prevádzke na výrobu peliet,
- starosta obce telefonicky kontaktoval starostov susedných obcí s tým, že obec Dolný Chotár hľadá 2 zamestnancov na uvoľnené pracovné miesta v prevádzke na výrobu peliet.

8. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	47 881,27
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	- 47 881,27
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	- 139 439,24

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	6
Počet udržaných pracovných miest	4

10. Doplnujúce informácie

V rámci tohto bodu nie sú doplnené žiadne informácie. Platia informácie uvedené v pôvodnej následnej monitorovacej správe č. 2.

11. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1	Doplnené doklady k poisteniu majetku
2	Doplnená fotodokumentácia k publicite a informovanosti projektu
3	Doplnená fotodokumentácia - oznam o voľných pracovných miestach
4	Doplnené doklady o prevzatí miezd

12. Cestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:.....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón:.....