

Súpis vykonaných prác - Príloha ku faktúre

Názov diela: Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Ovčiarsko

Objekt: Ovčiarsko Miesto: Ovčiarsko

Objednávateľ: Ovčiarsko Č. 16, 010 04 Ovčiarsko

Zhotoviteľ: ORAVSTAV, s. r. o., Dlhá nad Oravou 175, 027 55 Dlhá nad Oravou

IČO: 48 073 857, IČ DPH: SK2120040109

Náklady z rozpočtu:

RE - Zber, manipulácia a uloženie odpadu		18 885,50 €
ST - Stavebná práca	Rekapitulácia	25 092,60 €

Spolu bez DPH: 43 978,10 €

DPH 20%: 8 795,62 €

Spolu s DPH: 52 773,72 €

PC	Typ	Kód	Pôpis	MJ	Množstvo	J.cena	Cena celkom	[EUR]
RE - Zber, manipulácia a uloženie odpadu								18
1	K		Vytáženie odpadu nad 100 do 1000 m3	m3	432,000	3,25	1 404,00	
2	K		Nakladanie odpadu nad 100 do 1000 m3	m 3	432,000	3,12	1 347,84	
3	K		Odvoz odpadu na skládky do 1 km	t	154,000	18,85	2 902,90	
4	K		Odvoz odpadu na skládky za každý ďalší 1 km nad 1 km	t	13 490,400	0,49	6 610,30	
5	K		Vnútroštavenisková doprava odpadu do 10 m	t	154,000	12,83	1 975,82	
6	K		Príplatok za každých ďalších 5 m nad 10 m	t	708,400	1,25	885,50	
7	K		Poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu	t	154,000	19,55	3 010,70	
8	K		Prekladanie a manipulácia s odpadom	t	154,000	4,86	748,44	

ST - Stavebné práce

25 092,60

9	K	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m 2	1 402,000	0,82	1 149,64	
10	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m 3	1 730,000	Zj J J	4 030,90	
11	K	130201001	Výkop obmedzenom priestore horn, tr,3 ručne	m3	39,000	31,22	1 217,58	
12	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m 3	1 730,000	1,27	2 197,10	
13	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m 3	39,000	3,28	127,92	

14	K	162201219	Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom príplatok za k. d. 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	156,000	2,95	460,20
15	K	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m 3	39,000	7,05	274,95
16	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	1 769,000	1,12	1 981,28
17	K	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 402,000	0,43	602,86
18	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	35,050	7,21	252,71
19	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 402,000	1,17	1 640,34
20	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 200 mm	m2	1 402,000	0,57	799,14
21	M	5819990011	Zemina rekultivačná	m 3	280,400	26,95	7 556,78
22	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m 2	841,200	1,38	1 160,86
23	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	560,800	1,15	644,92
24	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 402,000	0,53	743,06
25	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 402,000	0,15	210,30
26	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 402,000	0,03	42,06

Dátum: 25.9.2017

OBEC OVČIARSKO
Ovčiarsko č. 16 ^{na}
ŽILINA 4 OIČ
2020689374

ORAVST VXro
Zhotovíte!': 027 55 Dlhá nár 175
ICO:
4P DIČ:

Objednávateľ: